



**COMUNE DI CASTEL MAGGIORE**

Via Matteotti 10 e Piazza Amendola 1

Telefono 051-6386811 Fax 051-6386800

posta certificata: [comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it](mailto:comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it)

**SIC03A**

**CRONOPROGRAMMA**

CANTIERE

**Via Lirone n.48**

**CASTEL MAGGIORE 40013 (BO)**

DATA: **17/12/2019** REVISIONE N°: **0**

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

**UFFICINA EDILE**  
PROJECT F@CTORY & SERVICES

**Geom. MATTEO ZAGNI**

Via Nazionale n. 115/B - 40051 Altedo (BO)

Tel. 051/498.17.53 - Mob. 334/20.88.002

Iscrizione Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna n°4172

Abilitazione per Coord. Sic. nei cantieri D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009

Nome Fase\Descrizione	APR 2020															MAG 2020																																				
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M																					
	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
Diagramma di Gantt																																																				
Allestimento cantiere	Dal 06/04...																																																			
Allestimento recinzione area di cantiere	Dal 07/04...																																																			
Allestimento dell'impianto elettrico e di terra del cantiere	Dal...																																																			
Scavi di sbancamento per campo Basket/ Scavi di sbancamento a macchina	Dal 08/04/2020...																																																			
Compattazione meccanica del terreno									Dal...																																											
Cordoli in cls prefabbricato											Dal 14/04/2020...																																									
Getto di sottofondo con autobetoniera															Dal 15/04/2020...																																					
Binder di collegamento con bitume liquido																			Dal 20/04/2020...																																	
Resina acrilica per pavimentazione																							Dal 23/04...				Dal 27/04...																									
Montaggio strutture per canestri e rete da pallavolo																															Dal 04/05...																					
Scavi di sbancamento per collina artificiale																			Dal 20/04/2020...																																	
Massicciata per collina artificiale/ Vespai in materiale misto di cava																							Dal 23/04...																													
Posa in opera di elementi metallici per struttura a gradoni																											Dal 27/04/2020...																									
Rinterro di scavo con mezzo meccanico																													Dal 30/04...																							
Realizzazione area verde pubblico																																			Dal 04/05/2020...																	
Esecuzione di rivestimento esterno dei gradoni in multistrato																																							Dal 07/05/2020 al 13/05/2020 durata (...)													
Scavi a sezione obbligata con mezzo meccanico																													Dal 29/04...																							
Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura																																			Dal 04/05...																	
Formazione letto di posa e rinfiango tubi con cls																																			Dal 04/05...																	
Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione																													Dal 29/04...																							
Posa di vasca prefabbricata per la raccolta di acqua piovana																																							Dal 07/05...													
Impianto elettrico e di terra esterno per illuminazione																																									Dal 11/05/2020 al 15/05/2...											
Smobilizzo cantiere																																									Dal 18/05/2020...											