



commessa

PROGETTO ESECUTIVO

Rete Strategica Biciplan e sue integrazioni Itinerari ciclabili di transizione area centrale Stralcio interventi in Comune di Castel Maggiore

elaborato

Diagramma di Gantt

D.02

revisioni

Revoo | dicembre 2020

Comune di Castel Maggiore

responsabile del procedimento

geom. Lucia Campana

Città Metropolitana di Bologna

gruppo di lavoro

ing. Alessandro Del Piano
pian. Catia Chiusaroli
arch. Silvia Basenghi
arch. Giulia Maroni
dott.ssa Silvia Mazza

Netmobility srl

responsabile del progetto

ing. Francesco Seneci

progettisti

ing. Francesco Seneci
ing. Francesco Avesani

gruppo di lavoro

ing. Filippo Forlati
pian. Licia Bernini



Via Morgagni, 24, 37135 Verona
tel e fax: +39 045 8250176
e-mail: netmobility@netmobility.it
sito web: www.netmobility.it
partita I.V.A. e C.F.: 03184140238

ALLEGATO "A"

Comune di Comune di Castel Maggiore

Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rete Strategica Biciplan e sue integrazioni

Itinerari ciclabili di transizione area centrale

Stralcio interventi in Comune di Castel MaggioreDELL'ILLUMINAZIONE E LA CREAZIONE DI ISOLE SALVAPEDONI.

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore.

CANTIERE: Via Bentini, Via Quasimodo, Via Galliera, Comune di Castel Maggiore (BO)

Verona, 05/12/2020

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Seneci Francesco)

(Responsabile Settore Lavori Pubblici e Mobilità Campana Lucia)

Ingegnere Seneci Francesco

Via Morgagni 24

37135 Verona (VR)

Tel.: 0458250176 - Fax: 045505991

E-Mail: f.seneci@netmobility.it

Rete Strategica Biciplan e sue integrazioni

Itinerari ciclabili di transizione area centrale

Stralcio interventi in Comune di Castel MaggioreDELL'ILLUMINAZIONE E LA CREAZIONE DI ISOLE SALVAPEDONI. - Pag.

TABELLA ANALITICA GANTT

| Tabella Analitica Gantt | | | | | | |
|---|---|---|------|------|---------------|-------------|
| FASI DI LAVORO | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
| FASE 0 Allestimento cantiere base | | | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | 1 | 1 | 1 | 05/02/2018 | 05/02/2018 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 | 1 | 1 | 1 | 05/02/2018 | 05/02/2018 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 | 1 | 1 | 1 | 05/02/2018 | 05/02/2018 |
| Via Bentini- dal comune di Bologna alla Rotatoria di via Fabbri | | | | | | |
| Demolizioni cordonate | 1 | E | 1 | 1 | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
| Demolizione di misto cemento | 1 | E | 1 | 1 | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
| Demolizione di fondazione stradale | 1 | E | 1 | 1 | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
| Cordoli, zanelle e opere d'arte | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/02/2018 | 13/02/2018 |
| Realizzazione di marciapiedi | 1 | 1 | 1 | 1 | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 16/02/2018 | 16/02/2018 |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale | 1 | E | 6 | 8 | 19/02/2018 | 26/02/2018 |
| Via Bentini- dalla rotatoria di via Fabbri a via Quasimodo | | | | | | |
| Taglio di asfalto di carreggiata stradale | 1 | 1 | 3 | 3 | 07/02/2018 | 09/02/2018 |
| Scavo di sbancamento | 1 | E | 1 | 1 | 08/02/2018 | 08/02/2018 |
| Scavo a sezione ristretta | 1 | 1 | 1 | 1 | 08/02/2018 | 08/02/2018 |
| Demolizione di misto cemento | 1 | E | 1 | 1 | 09/02/2018 | 09/02/2018 |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 1 | 1 | 2 | 4 | 09/02/2018 | 12/02/2018 |
| Demolizione di fondazione stradale | 1 | E | 2 | 4 | 09/02/2018 | 12/02/2018 |
| Demolizioni cordonate | 1 | E | 1 | 1 | 12/02/2018 | 12/02/2018 |
| Pozzetti e caditoie stradali Posa e messa in quota | 1 | E | 1 | 1 | 13/02/2018 | 13/02/2018 |
| Cordoli, zanelle e opere d'arte | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/02/2018 | 13/02/2018 |

Tabella Analitica Gantt

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------|------------|
| Realizzazione di marciapiedi | 1 | 1 | 2 | 2 | 14/02/2018 | 15/02/2018 |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 16/02/2018 | 16/02/2018 |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale | 1 | E | 7 | 9 | 19/02/2018 | 27/02/2018 |
| Posa di segnaletica verticale | 1 | E | 1 | 1 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
| via Quasimodo e attraversamento parcheggio | | | | | | |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale | 1 | E | 7 | 9 | 19/02/2018 | 27/02/2018 |
| Posa di segnaletica verticale | 1 | E | 1 | 1 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
| Via Galliera - Via di Vittorio | | | | | | |
| Demolizioni cordunate | 1 | E | 1 | 1 | 12/02/2018 | 12/02/2018 |
| Scavo a sezione ristretta | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/02/2018 | 12/02/2018 |
| Demolizione di fondazione stradale | 1 | E | 1 | 1 | 12/02/2018 | 12/02/2018 |
| Asportazione di strato di usura e collegamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/02/2018 | 12/02/2018 |
| Realizzazione di marciapiedi | 1 | 1 | 2 | 2 | 12/02/2018 | 13/02/2018 |
| Cordoli, zanelle e opere d'arte | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/02/2018 | 13/02/2018 |
| Formazione di manto di usura e collegamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 16/02/2018 | 16/02/2018 |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale | 1 | E | 7 | 9 | 19/02/2018 | 27/02/2018 |
| Posa di segnaletica verticale | 1 | E | 1 | 1 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = VARIE

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltatrice

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



