

ALLEGATO "A"

Comune di Comune di Castel Maggiore
Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA GALLIERA - CASTEL MAGGIORE (BO)

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore.

CANTIERE: VIA GALLIERA, Comune di Castel Maggiore (BO)

Verona, 07/12/2020

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Seneci Francesco)

(Responsabile Settore Lavori Pubblici e Mobilità Campana Lucia)

Ingegnere Seneci Francesco

Via Morgagni 24
37135 Verona (VR)
Tel.: 0458250176 - Fax: 045505991
E-Mail: f.seneci@netmobility.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt						
FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
FASE 0 Allestimento cantiere base						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	05/02/2018	05/02/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	05/02/2018	05/02/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	05/02/2018	05/02/2018
VIA GALLIERA DEMOLIZIONI						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	1	1	06/02/2018	06/02/2018
Demolizione di misto cemento	1	E	2	2	06/02/2018	07/02/2018
Scavo di sbancamento	1	E	1	1	07/02/2018	07/02/2018
Scavo a sezione ristretta	1	1	1	1	07/02/2018	07/02/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	2	2	07/02/2018	08/02/2018
Demolizione di fondazione stradale	1	E	2	2	08/02/2018	09/02/2018
Demolizioni cordunate	1	E	1	1	09/02/2018	09/02/2018
VIA GALLIERA COSTRUZIONI						
Pozzetti e caditoie stradali Posa e messa in quota	1	E	1	1	12/02/2018	12/02/2018
Formazione di fondazione stradale	1	E	3	3	13/02/2018	15/02/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	6	8	16/02/2018	23/02/2018
Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.	1	E	1	1	26/02/2018	26/02/2018
Realizzazione di marciapiedi	1	1	2	2	27/02/2018	28/02/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	1	1	01/03/2018	01/03/2018
VIA GALLIERA SEGNALETICA E ARREDO URBANO						
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	1	1	02/03/2018	02/03/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	1	1	02/03/2018	02/03/2018
Installazione di pensilina	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Installazione di portabiciclette	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018

Tabella Analitica Gantt

Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	06/03/2018	06/03/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = VIA GALLIERA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltatrice

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



