



**Città di Castel Maggiore
(Bologna)**

3° Settore LL.PP. e Ambiente
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 051/63.86.749 - Fax 051/63.86.800
lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

PROGETTO ESECUTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE 2017 - FORESE

Progettista architettonico: Masiello Ing. Nicola
Coord. sicurezza progettazione: Masiello Ing. Nicola
RUP: Campana Geom. Lucia

Oggetto:

**ALLEGATO 2 PSC - CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI**

Scala: - : --

Data: dicembre 2017

Elaborato n.:

PSC-02

| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 - FORESE | | | | | CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
| DESCRIZIONI FASI LAVORATIVE | 1° MESE | | | | 2° MESE | | | | 3° MESE | | | | 4° MESE | | | | 5° MESE | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ALLESTIMENTO CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 4 CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 4 CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 12 CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVA FONDAIZONE IN STABILIZZATO E NUOVO STRATO DI BASE E NUOVO STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 50 CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI POSA CORDOLI STRADALI - NUOVA INSTALLAZIONE/RIPRISTINO LOCALIZZATO CORDOLI STRADALI IN CLS COMPRENSIVO DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, FONDAZIONE, POSA CORDOLO, STUCCATURE FINALI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORI SISTEMA RACCOLTA ACQUE STRADALI - MESSA IN QUOTA DI CADITOIE STRADALI ESISTENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISALLESTIMENTO CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.B. Il Preposto dell'impresa affidataria deve verificare, controllare e coordinare eventuali interferenze non previste e contattare immediatamente il CSE in forma scritta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |