



**Città di Castel Maggiore
(Bologna)**

3° Settore LL.PP. e Ambiente
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 051/63.86.749 - Fax 051/63.86.800
lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

PROGETTO ESECUTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE 2017 - CAPOLUOGO

Progettista architettonico: Masiello Ing. Nicola
Coord. sicurezza progettazione: Masiello Ing. Nicola
RUP: Campana Geom. Lucia

Oggetto:

**ALLEGATO 2 PSC - CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI**

Scala: - : --

Data: dicembre 2017

Elaborato n.:

PSC-02

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 - CAPOLUOGO					CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																	
DESCRIZIONI FASI LAVORATIVE	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ALLESTIMENTO CANTIERE																						
LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 4 CM																						
LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 12																						
LAVORI DI ASFALTATURA - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVA FONDAIZONE IN STABILIZZATO E NUOVO STRATO DI BASE E NUOVO STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 50 CM																						
LAVORI DI POSA CORDOLI STRADALI - NUOVA INSTALLAZIONE/RIPRISTINO LOCALIZZATO CORDOLI STRADALI IN CLS COMPRENSIVO DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, FONDAZIONE, POSA CORDOLO, STUCCATURE FINALI.																						
LAVORI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO TAPPETINO DI USURA SPESSORE FINITO MEDIO 2 CM																						
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE - REALIZZAZIONE MICROTAPPETO SLURRY SEAL SPESSORE FINITO MEDIO 9 MM																						
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE - RIPARAZIONE LOCALIZZATA MEDIANTE RISAGOMATURA DELLA BAULATURA CON STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E REALIZZAZIONE NUOVO TAPPETINO DI USURA PER UNO SPESSORE FINITO MEDIO DI 4 CM																						
LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI - REALIZZAZIONE FRESATURA E NUOVO MASSETTO IN CLS ARMATO E NUOVO TAPPETINO DI USURA																						
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI - REALIZZAZIONE SCAVI E POSA CORDOLI E NUOVO MASSETTO IN CLS ARMATO E NUOVO TAPPETINO DI USURA.																						
LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ROTATORIA - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON ELEMENTI IN PORFIDO																						
LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE																						
LAVORI SISTEMA RACCOLTA ACQUE STRADALI - MESSA IN QUOTA DI CADITOIE STRADALI ESISTENTI																						
LAVORI SISTEMA RACCOLTA ACQUE STRADALI - SOSTITUZIONE CADITOIE STRADALI ESISTENTI CON REALIZZAZIONE DI SCAVI E POSA NUOVI POZZETTI E CADITOIE STRADALI																						
LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE - REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA VERTICALE																						
LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE																						
LAVORI ACCESSORI - REALIZZAZIONE OPERE A VERDE DI ARREDO																						
DISALLESTIMENTO CANTIERE																						
N.B. Il Preposto dell'impresa affidataria deve verificare, controllare e coordinare eventuali interferenze non previste e contattare immediatamente il CSE in forma scritta.																						