Nome attività	Durata
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	5 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	5 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti	5 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5 g
Montaggio e smontaggio della gru a torre	10 g
Scavo di sbancamento	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	14 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno	20 g
Montaggio di pilastri in legno	5 g
Montaggio di travi in legno	15 g
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	15 g
Montaggio di tavolame in legno	15 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate	10 g
Impermeabilizzazione di coperture	15 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti	14 g
Formazione di massetto	10 g
Realizzazione di opere di lattoneria	10 g
Realizzazione di tramezzature interne	14 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	14 g
Formazione intonaci interni (industrializzati)	5 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	10 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	14 g
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	3 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	3 g
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	5 g
Realizzazione di impianto elettrico	19 g
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	19 g
Realizzazione di impianto di rete dati	15 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas	17 g
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento	17 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	10 g
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)	5 g
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	17 g
Installazione di pompa di calore	5 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	14 g
Montaggio di serramenti esterni	17 g
Montaggio di porte per esterni	4 g
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	14 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	7 g
Montaggio di porte interne	8 g
Montaggio di porte tagliafuoco	3 g
Tinteggiatura di superfici esterne	12 g
Formazione di percorsi pedonali	6 g
Messa a dimora di piante	5 g
Formazione di tappeto erboso	10 g
Posa di pavimenti per esterni	15 g
Posa di recinzioni e cancellate	14 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	3 g
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	5 g
Asfalti	8 g
Smobilizzo del cantiere	2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CORPI SCOLASTICI

Z2 = SISTEMAZIONI ESTERNE

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

3° SETTORE LL. PP. E AMBIENTE

NUOVO POLO SCOLASTICO

PROGETTO ESECUTIVO ai sensi del DPR 207/2010

SCUOLA DELL'INFANZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. LUCIA CAMPANA

RTP

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

1AX ARCHITETTI ASSOCIATI
via dei Marsi 10 - 00185 Roma
tel / fax. 06 97613086
www.1ax.it - info@1ax.it

PROGETTISTI Arch. Antonello Piccirillo
Arch. Luca Piccirillo

STRUTTURE E STUDI SISMICI

VIA ingegneria
via Flaminia Vecchia 999 - 00189 Roma
tel 06 3327441 fax 0633219798
www.via.it - via@via.it

PROGETTISTA Ing. Francesco Nicchiarelli
CONSULENTI Ing. Marco Ottavio Tarquini
Ing. Guido Pietropaoli

IMPIANTI

1AX ARCHITETTI ASSOCIATI

CONSULENTE Proimpianti s.r.l.
Ing. Carlo Granata

ELABORATO

Cronoprogramma

TAVOLA

CP

SCALA

DATA Dicembre 2017