Nome attività	Durata
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	5 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	5 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti	5 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5 g
Montaggio e smontaggio della gru a torre	10 g
Scavo di sbancamento	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	14 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno	20 g
Montaggio di pilastri in legno	5 g
Montaggio di travi in legno	15 g
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	15 g
Montaggio di tavolame in legno	15 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate	10 g
Impermeabilizzazione di coperture	15 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti	14 g
Formazione di massetto	10 g
Realizzazione di opere di lattoneria	10 g
Realizzazione di tramezzature interne	14 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	14 g
Formazione intonaci interni (industrializzati)	5 g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	10 g
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	14 g
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	3 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	3 g
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	5 g
Realizzazione di impianto elettrico	19 g
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	19 g
Realizzazione di impianto di rete dati	15 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas	17 g
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento	17 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	10 g
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)	5 g
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	17 g
Installazione di pompa di calore	5 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	14 g
Montaggio di serramenti esterni	17 g
Montaggio di porte per esterni	4 g
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	14 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	7 g
Montaggio di porte interne	8 g
Montaggio di porte tagliafuoco	3 g
Tinteggiatura di superfici esterne	12 g
Formazione di percorsi pedonali	6 g
Messa a dimora di piante	5 g
Formazione di tappeto erboso	10 g
Posa di pavimenti per esterni	15 g
Posa di recinzioni e cancellate	14 g
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	3 g
Formazione di masso per pavimentazioni esterne	5 g
Asfalti	8 g
Smobilizzo del cantiere	2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CORPI SCOLASTICI

Z2 = SISTEMAZIONI ESTERNE

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

3° SETTORE LL. PP. E AMBIENTE

NUOVO POLO SCOLASTICO

PROGETTO ESECUTIVO ai sensi del DPR 207/2010

SCUOLA DELL'INFANZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. LUCIA CAMPANA

RTP

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

1AX ARCHITETTI ASSOCIATI
via dei Marsi 10 - 00185 Roma
tel / fax 06 97613086
www.1ax.it - info@1ax.it

PROGETTISTI Arch. Antonello Piccirillo
Arch. Luca Piccirillo

STRUTTURE E STUDI SISMICI

ViA
via Flaminia Vecchia 999 - 00189 Roma
tel 06 3327441 fax 0633219798
www.via.it - via@via.it

PROGETTISTA Ing. Francesco Nicchiarelli
CONSULENTI Ing. Marco Ottavio Tarquini
Ing. Guido Pietropaoli

IMPIANTI

1AX ARCHITETTI ASSOCIATI

CONSULENTE Proimpianti s.r.l.
Ing. Carlo Granata

ELABORATO

Cronoprogramma Diagramma di Gannt

TAVOLA

PSC02

SCALA

DATA Dicembre 2017